

ID	Aktivitet	Task Name	Varighet	Start	Slutt	mar	Kv 2, 2024		Kv 3, 2024			Kv 4, 2024		nov		
							apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt			
1		<b>Stertebakke blokk 1</b>	<b>59 dager</b>	<b>ma 15.04.24</b>	<b>on 07.08.24</b>											
2		Demontere blomsterkasse	4 dager	ma 15.04.24	to 18.04.24											
3		Stillas montering	6 dager	fr 19.04.24	fr 26.04.24											
4		Sliping og fjerning av overflate	16 dager	ma 29.04.24	fr 24.05.24											
5		Overflatebehandling av alle overflater	27 dager	ma 27.05.24	ti 30.07.24											
6		Demontering stillas	6 dager	on 31.07.24	on 07.08.24											
7																
8		<b>Stertebakke blokk 2</b>	<b>59 dager</b>	<b>ma 13.05.24</b>	<b>ma 02.09.24</b>											
9		Demontere blomsterkasse	4 dager	ma 13.05.24	to 16.05.24											
10		Stillas montering	6 dager	ti 21.05.24	ti 28.05.24											
11		Sliping og fjerning av overflate	16 dager	on 29.05.24	on 19.06.24											
12		Overflatebehandling av alle overflater	27 dager	to 20.06.24	fr 23.08.24											
13		Demontering stillas	6 dager	ma 26.08.24	ma 02.09.24											
14																
15		<b>Stertebakke blokk 3</b>	<b>59 dager</b>	<b>ma 05.08.24</b>	<b>to 24.10.24</b>											
16		Demontere blomsterkasse	4 dager	ma 05.08.24	to 08.08.24											
17		Stillas montering	6 dager	fr 09.08.24	fr 16.08.24											
18		Sliping og fjerning av overflate	16 dager	ma 19.08.24	ma 09.09.24											
19		Overflatebehandling av alle overflater	27 dager	ti 10.09.24	on 16.10.24											
20		Demontering stillas	6 dager	to 17.10.24	to 24.10.24											