

Status før sommeren

Stillaser demonteres på gavlvegger fra 94 og bortover. På baksidene vil stillaser bli stående til vinduer er ferdig montert. Stillaser vil bli montert på gavlene på 54-46, 20-24, 18-10 og 8-2. Vi beregner at dette utføres før uke 29.

Arbeidene med ventiler starter etter sommerferien. Vi forsøker å gjøre dette parallelt med arbeidene med vinduene.

Selvaag Prosjekt vil ha fast kontortid i brakkerigg fremover. Disse tidene er:

Mandager kl.07.00-10.00

Onsdager kl.09.00-10.30

Torsdager kl.08.00-10.00

Andre henvendelser kan sendes på e-post til mats.johansen@selvaagprosjekt.no og hanne.leiknes@selvaagprosjekt.no

Vinduer på baksidene leveres til byggeplass i uke 33. Montering starter i nr. 94 og videre bortover. Tentativ plan over montering ligger på Mitt Prosjekt, kalt tentativ fremdriftsplan 13.06.24. Varmepumper vil monteres sammen med vinduene.

I uke 28 vil det pågå rydding rundt husene før vi tar ferie. Det er full stans uke 29, 30 og 31. Arbeidene starter opp igjen i uke 32.

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hilsen oss i Selvaag Prosjekt

