

## Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen og styret

Selvaag Prosjekt i samarbeid med styret vil ukentlig informere om prosjektet og fremdriften. Alle spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser må gå gjennom styret:

**Styreleder er Tommy Stürtzel Tlf: 950 89 655 Mail: [tommy@vestlibakken.no](mailto:tommy@vestlibakken.no)**

Arbeider som skal utføres:

- Rehabilitering av alle tak
- Rehabilitering av garasjer i nedre rekke
- Rehabilitering av toppetasjene

### FREMDRIFT

En fremdriftsplan datert 06.10.2022 ligger nå ute. Vi ber om at alle forholder seg til at denne planen er generell slik at enkelte datoer kan forskyves. Den gir allikevel en oversikt over de enkelte prosjektenes fremdrift.

### SIKKERHET:

Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og oppslag på byggeplassen.

Vi gjør det vi kan for at belastningen skal være minst mulig mens arbeidene pågår. Vi takker for samarbeidet så langt!

### INFORMASJON

Vi vil i samarbeid med styret ukentlig oppdatere beboere om nødvendig informasjon og fremdrift. Disse oppdateringene vil legges ut på portalen som alle nå har fått tilgang til.

### Rehabilitering av tak:

Rehabilitering av tak pågår på blokk 4 (Vestlisvingen 66-70) og 5 (Vestlisvingen 72-76) denne uken, og alle takarbeidene er estimert ferdig i uke 44. Tak på blokk 1 (Vestlisvingen 90-94), 2 (Vestlisvingen 96-100) og 3 (Vestlisvingen 102-106) er ferdigstilt mens tak på blokk 4 (Vestlisvingen 66-70) og 6 (Vestlisvingen 78-82) ferdigstilles i uke 43-44.

### Rehabilitering av garasjer i nedre rekke:

Betongrehabilitering går for fullt i garasje del 1 (Vestlisvingen 66-70) og (Vestlisvingen 72-76). Spyling av fjell i garasje del 1 pågår. Riving av garasjehimling i del 1 er ferdig og riving av garasjehimling i del 2 (Vestlisvingen 78-82) er godt i gang. I uke 42 starter fjerning av asfalt, malingsarbeider og montering av himlingsystem i garasje del 1.

### Rehabilitering av toppetasje følger fremdriftsplanen:

Det pågår arbeid på toppetasje i blokk 1 (Vestlisvingen 90-94) og blokk 2 (Vestlisvingen 96-100). Steniplatene er ferdigmontert på blokk 1 og montering av steiniplater i blokk 2 starter i uke 42. Maling

rundt vinduer pågår i blokk 2. Toppetasje i blokk 1 ferdigstilles i uke 41-42 og blokk 2 i uke 45. I uke 41-42 starter arbeider med montering av stillas på blokk 3 (Vestlisvingen 102-106) og mesaninen.

Neste oppdatering kommer fredag 21.oktober.

*Vennlig hilsen*

*Selvaag Prosjekt AS, byggherrekomiteen og styret i Vestlibakken Boligsameie.*