

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomiteen og styret

Selvaag Prosjekt i samarbeid med styret vil ukentlig informere om prosjektet og fremdriften. Alle spørsmål og henvendelser skal for å unngå feilinformasjon og misforståelser må gå gjennom styret:

Styreleder er Tommy Stürtzel Tlf: 950 89 655 Mail: tommy@vestlibakken.no

Arbeider som skal utføres:

- Rehabilitering av alle tak
- Rehabilitering av garasjer i nedre rekke
- Rehabilitering av toppetasjene

FREMDRIFT

En fremdriftsplan datert 20.10.2022 ligger nå ute. Vi ber om at alle forholder seg til at denne planen er generell slik at enkelte datoer kan forskyves. Den gir allikevel en oversikt over de enkelte prosjektenes fremdrift.

SIKKERHET:

Vi har alle et felles ansvar for sikkerhet i prosjektet. Ber om at alle forholder seg til sperringer og oppslag på byggeplassen.

Vi gjør det vi kan for at belastningen skal være minst mulig mens arbeidene pågår. Vi takker for samarbeidet så langt!

INFORMASJON

Vi vil i samarbeid med styret ukentlig oppdatere beboere om nødvendig informasjon og fremdrift. Disse oppdateringene vil legges ut på portalen som alle nå har fått tilgang til.

Rehabilitering av tak:

Rehabilitering av tak pågår på blokk 4 (Vestlisvingen 66-70) og 6 (Vestlisvingen 78-82) denne uken, og alle takarbeidene er estimert ferdig i uke 44. Takrehabilitering på blokk 1 (Vestlisvingen 90-94), 2 (Vestlisvingen 96-100) og 3 (Vestlisvingen 102-106) er ferdig og montering av glykolrør pågår. Takrehabilitering på blokk 4 (Vestlisvingen 66-70) og 6 (Vestlisvingen 78-82) ferdigstilles i uke 44. På tak blokk 5 pågår siste arbeid med montering av sikringsline.

Rehabilitering av garasjer i nedre rekke:

Betongrehabilitering går for fullt i garasje del 1 (Vestlisvingen 66-70) og (Vestlisvingen 72-76). Spyling av fjell i garasje del 1 er ferdig. Riving av garasjehimling i del 1 er ferdig og riving av garasjehimling i del 2 (Vestlisvingen 78-82) blir ferdig i løpet av uken (uke 42). Fjerning av asfalt i del 1 er estimert ferdig i løpet av uken (uke 42). Malingsarbeider pågår, og referansefelt har blitt etablert. Montering av himlingsystem i garasje del 1 starter i løpet uke 42.

Rehabilitering av toppetasje:

Det pågår arbeid på toppetasje i blokk 1 (Vestlisvingen 90-94) og blokk 2 (Vestlisvingen 96-100). Steniplatene er ferdigmontert på blokk 1 og montering av steiniplater i blokk 2 starter i uke 42-43. Toppetasje i blokk 1 ferdigstilles i uke 43 og blokk 2 i uke 45. I uke 43 starter arbeider med montering av stillas på blokk 3 (Vestlisvingen 102-106) og mesaninen.

Neste oppdatering kommer fredag 28.oktober.

Vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt AS, byggherrekomiteen og styret i Vestlibakken Boligsameie.