

VARSEL OM ENDRING AV FREMDRIFT FOR VINDUSMONTERINGEN.

VI HAR DESVERRE FÅTT EN MINDRE FORSINKELSE PÅ VINDUSMONTERINGEN. VI VIL IDAG HENGE OPP NYTT VARSEL PÅ LEILIGHETSDØRER FOR DE DET GJELDER. VI GJØR VIDERE OPPMERKSOM PÅ AT VARSEL SOM TIDLIGERE ER UTSENDT IKKE LENGRE ER GYLDIG. UNDER ER NYE MONTERINGSTIDER SATT OPP. VI BEKLAGER ULEMPEN DETTE MEDFØRER.

Steinspranget BRL				
OBS ENDRET FREMDRIFT				
Oppg.:	Etg.:	Leil.:	Dag:	Dato:
41	1	H	torsdag	21.apr
	1	V	torsdag	21.apr
	2	H	onsdag	20.apr
	2	V	onsdag	20.apr
	3	H	tirsdag	19.apr
	3	V	tirsdag	19.apr
43	1	H	tirsdag	26.apr
	1	V	tirsdag	26.apr
	2	H	mandag	25.apr
	2	V	mandag	25.apr
	3	H	fredag	22.apr
	3	V	fredag	22.apr
41-43	Loft		Ons/Tors	27/28.apr
	Trapper		Ons/Tors	27/28.apr
	Kjeller		Ons/Tors	27/28.apr
45	1	H	tirsdag	03.mai
	1	V	tirsdag	03.mai
	2	H	mandag	02.mai
	2	V	mandag	02.mai
	3	H	fredag	29.apr
	3	V	fredag	29.apr
47	1	H	fredag	06.mai
	1	V	fredag	06.mai
	2	H	torsdag	05.mai
	2	V	torsdag	05.mai
	3	H	onsdag	04.mai
	3	V	onsdag	04.mai



casper.sondberg@selvaagprosjekt.no



<https://selvaagprosjekt.no/steinspranget-borettslag>



PROSJEKTLEDER: Casper Søndberg



TLF: 909 31
861

SELVAAG
PROSJEKT