

**Fremdriftsplan fasadearbeider og dører/ vinduer**

	Påske															Fellesferie												
	uke 7	uke 8	uke 9	uke 10	uke 11	uke 12	uke 13	uke 14	uke 15	uke 16	uke 17	uke 18	uke 19	uke 20	uke 21	uke 22	uke 23	uke 24	uke 25	uke 26	uke 27	uke 28	uke 29	uke 30	uke 31	uke 32	uke 33	
<b>Fossveien 7:</b>																												
Riving av eksisterende balkonger og markiser	■									■														■	■	■		
Montering av stillaser		■	■	■						■														■	■	■		
Utbedring av underlag, montere sålebenker, beslag og grunnpuss				■	■	■	■	■	■	■	■	■												■	■	■		
VINDUER																												
Kontrollere evt støpe nye fundamenter til balkonger										■	■																	
Montere bærestål til nye balkonger										■		■	■															
Gjennomfarget slutt puss på fasader.										■					■	■												
Demontere stillaser										■								■										
Montere nye balkonger										■								■	■									
										■																		
<b>Fossveien 5</b>																												
VINDUER																												
Riving av eksisterende balkonger og markiser										■																		
Montering av stillaser										■	■	■																
Utbedring av underlag, montere sålebenker, beslag og grunnpuss										■	■	■	■					■	■	■								
Kontrollere evt støpe nye fundamenter til balkonger										■		■	■	■														
Montere bærestål til nye balkonger										■					■	■												
Gjennomfarget slutt puss på fasader.										■										■	■							
Demontere stillaser										■													■					
Montere nye balkonger										■																	■	■

Fremdriftspanen er tentativ og vil bli revidert ved større avvik av veggene. Tildekkingen må være på til vi er ferdig med gjennomfarget slutt puss på veggene. Tildekking fjernes så raskt som mulig, fortløpende der vi er ferdig.