

## Fremdriftsplan for montering av hovedinngangsdører til lavblokkene, nytt svarapparat callinganlegg og utlevering av brikker til hovedinngangsdører

### Generell informasjon

Alle beboere skal nå ha mottatt et skjema, enten på epost eller pr. post, hvor enkelte kan bestille video svarapparat og flere adgangsrikker enn 3 stk for hovedinngangsdører til blokkene som tilleggssalg. I samme skjema skal det også fylles ut navn som skal stå oppført på postkasseskilt og callinganlegg. **Ber om at skjemaet fylles ut snarest og returneres til Oslo Låsservice på epostadresse [prosjekt18274@oslolasservice.no](mailto:prosjekt18274@oslolasservice.no). Dersom noen har skjema på papir så kan dette leveres i postkassen til styrekontoret.**

### Fremdriftsplan for montering av svarapparat callinganlegg hos beboere

Mandag 30. Januar starter montering av nye calling svarapparat hos beboere i lavblokkene. Oslo Låsservice utfører disse arbeidene på respektive datoer som står i tabellen på baksiden av dette arket. Arbeidet utføres hverdager i tidsrommet 08:00-16:00. Gutta ringer på døren din fra kl 0800 – det er viktig at du /eier er hjemme fra kl 0800 på oppstarts dagen og kan ta imot dem. De starter fra øverste etasje og jobber seg nedover. Dette for at prosjektet ikke skal bli forsinket. Dersom du/eier ikke har mulighet til å være hjemme på det aktuelle tidspunktet, er det fint om vi får en tilbakemelding til **[prosjekt18274@oslolasservice.no](mailto:prosjekt18274@oslolasservice.no)** med **[dhanusshanth@selvaagprosjekt.no](mailto:dhanusshanth@selvaagprosjekt.no)** på kopi.

Merk at beboere vil miste calling signaler 1-2 dager før oppstarts dato vist i tabellen under da det må legges nye kabler til callinganlegget. Dersom noen beboere er sterkt avhengig av callinganlegget, som for eksempel hjemmehjelp/kommune som skal inn i leiligheten så ønsker vi tilbakemelding på det slik at vi kan prøve å tilrettelegge slik at dem kommer inn.

Nye brikker til hovedinngangsdører på lavblokkene deles ut til beboere samme dagen som svarapparatet til calling monteres hos de enkelte beboere.

I samme tidsrommet monteres også nye hovedinngangsdører til lavblokkene.

Vi takker for samarbeidet så langt!

Med vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen i Solrabben Borettslag



Solrabben- Fremdriftsplan hovedinngangsdører, callinganlegg og utlevering av brikker til hovedinngangsdører

| Adresse       | Utførelse        | Oppstart | Ferdigstillelse |
|---------------|------------------|----------|-----------------|
| Filerveien 18 | Demont. og mont. | 30.jan   | 30.jan          |
| Filerveien 16 | Demont. og mont. | 31.jan   | 31.jan          |
| Filerveien 14 | Demont. og mont. | 31.jan   | 31.jan          |
| Filerveien 12 | Demont. og mont. | 01.feb   | 01.feb          |
| Filerveien 10 | Demont. og mont. | 01.feb   | 01.feb          |
| Filerveien 8  | Demont. og mont. | 02.feb   | 02.feb          |
| Filerveien 6  | Demont. og mont. | 02.feb   | 02.feb          |
|               | Kompletteringer  | 03.feb   | 03.feb          |
| Kranveien 41  | Demont. og mont. | 06.feb   | 06.feb          |
| Kranveien 39  | Demont. og mont. | 06.feb   | 06.feb          |
| Kranveien 37  | Demont. og mont. | 07.feb   | 07.feb          |
| Kranveien 35  | Demont. og mont. | 07.feb   | 07.feb          |
| Kranveien 33  | Demont. og mont. | 08.feb   | 08.feb          |
| Kranveien 31  | Demont. og mont. | 08.feb   | 08.feb          |
| Kranveien 29  | Demont. og mont. | 09.feb   | 09.feb          |
| Kranveien 27  | Demont. og mont. | 09.feb   | 09.feb          |
|               | Kompletteringer  | 10.feb   | 10.feb          |
| Kranveien 25  | Demont. og mont. | 13.feb   | 13.feb          |
| Kranveien 23  | Demont. og mont. | 13.feb   | 13.feb          |
| Kranveien 21  | Demont. og mont. | 14.feb   | 14.feb          |
| Kranveien 19  | Demont. og mont. | 14.feb   | 14.feb          |
| Kranveien 24  | Demont. og mont. | 15.feb   | 15.feb          |
| Kranveien 22  | Demont. og mont. | 15.feb   | 15.feb          |
| Kranveien 20  | Demont. og mont. | 16.feb   | 16.feb          |
| Kranveien 18  | Demont. og mont. | 16.feb   | 16.feb          |
|               | Kompletteringer  | 17.feb   | 17.feb          |
| Kranveien 16  | Demont. og mont. | 20.feb   | 20.feb          |
| Kranveien 14  | Demont. og mont. | 20.feb   | 20.feb          |
| Kranveien 12  | Demont. og mont. | 21.feb   | 21.feb          |
| Kranveien 10  | Demont. og mont. | 21.feb   | 21.feb          |
| Kranveien 8   | Demont. og mont. | 22.feb   | 22.feb          |
| Kranveien 6   | Demont. og mont. | 22.feb   | 22.feb          |
| Kranveien 4   | Demont. og mont. | 23.feb   | 23.feb          |
| Kranveien 2   | Demont. og mont. | 23.feb   | 23.feb          |
|               | Kompletteringer  | 24.feb   | 24.feb          |
| Kranveien 15  | Demont. og mont. | 27.feb   | 27.feb          |
| Kranveien 13  | Demont. og mont. | 27.feb   | 27.feb          |
| Kranveien 11  | Demont. og mont. | 28.feb   | 28.feb          |
| Kranveien 9   | Demont. og mont. | 28.feb   | 28.feb          |
| Kranveien 7   | Demont. og mont. | 01.mar   | 01.mar          |
| Kranveien 5   | Demont. og mont. | 01.mar   | 01.mar          |
| Kranveien 3   | Demont. og mont. | 02.mar   | 02.mar          |
| Kranveien 1   | Demont. og mont. | 02.mar   | 02.mar          |
|               | Kompletteringer  | 03.mar   | 03.mar          |