Tentativ framdriftsplan - Søndre Veitvet

				mai					juni				juli					august				september				oktober					november				desember			
Uke	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Hus 6																**Hus 6**																						
Tilrigging/stillasbygging																																						
Vinduer																		Hus 6	Hus 6																			
Riving og etterisolering med vindsperre																																						
Ventilasjon og El							Må planlegges nærmere																															
Lekter og Ventecplater								Lekter/Ventec											Ventec mot smyg																			
Betongrehabilitering																																						
Male underside dekker																																						
Pussarbeider																																						
Skillevegger																																						
Belegg gulv																																						
Montere nye rekkverk																																						
Demontere stillas - Front																																						
Hus 5 og 4																**Hus 5 og 4**																						
Tilrigging/stillasbygging																																						
Vinduer																				Hus 5	Hus 4																	
Riving og etterisolering med vindsperre																																						
Ventilasjon og El									Må planlegges nærmere																													
Lekter og Ventecplater										Lekter og ventec											Ventec mot smyg																	
Betongrehabilitering																																						
Male underside dekker																																						
Pussarbeider																																						
Skillevegger																																						
Belegg gulv																																						
Montere nye rekkverk																																						
Demontere stillas - Front																																						
Hus 3 og 2																**Hus 3 og 2**																						
Tilrigging/stillasbygging																																						
Vinduer																					Hus 3	Hus 3	Hus 2	Hus 2														
Riving og etterisolering med vindsperre																																						
Ventilasjon og El																				Må planlegges nærmere																		
Lekter og Ventecplater																								Ventec i smyg														
Betongrehabilitering																																						
Male underside dekker																																						
Pussarbeider																																						
Skillevegger																																						
Belegg gulv																																						
Montere nye rekkverk																																						
Demontere stillas - Front																																						
Hus 1																**Hus 1**																						
Tilrigging/stillasbygging																																						
Vinduer																																						
Riving og etterisolering med vindsperre																																						
Ventilasjon og El																							Må planlegges nærmere															
Lekter og Ventecplater																																						
Betongrehabilitering																																						
Male underside dekker																																						
Pussarbeider																																						
Skillevegger																																						
Belegg gulv, etter at stillas er nede, via leilighet																																						
Montere nye rekkverk																																						
Demontere stillas - Front																																						
Hus 7,8 og 9																**Hus 7, 8 og 9**																						
Tilrigging/stillasbygging																																						
Vinduer													Hus 7	Hus 7	Hus 7											Hus 8	Hus 9											
Riving og etterisolering med vindsperre																																						
Ventilasjon og El																									Må planlegges nærmere													
Lekter og Ventecplater																																						
Betongrehabilitering																																						
Male underside dekker																																						
Pussarbeider																																						
Skillevegger																																						
Belegg gulv																																						
Montere nye rekkverk																																		Hus 8	Hus 9			
Demontere stillas - Front																																						

Kommentarer: Rekkverk på blokk 1 og 7 må avvetes til neste sommer pga høyspentkabel må være frakoplet. Alle andre arbeider ferdigstilles