SELVAAG PROSJEKT

Fremdriftsplan delt		AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUAR				
Vestlibakken Boligsameie	Dato	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4
Tak-, toppetasje-, garasjerrehab.	06.10.2022																					JULEFERIE				
	Entreprenør																									
BLOKK 1																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT																								
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 2																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT																								
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 3																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGTILLES UKE 40																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 4																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILLES UKE 41																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg																									
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg																									
BLOKK 5																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILLES UKE 40																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg																									
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg																									
BLOKK 6																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren								FERDIGSTILLES UKE 42																	
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg																									
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg																									

	FEBRUAR				MARS				APRIL				
	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17