SELVAAG PROSJEKT

Fremdriftsplan delt		AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUAR			
Vestlibakken Boligsameie	Dato	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4
Tak-, toppetasje-, garasjerrehab.	11.11.2022																					JULEFERIE			
	Entreprenør																								
BLOKK 1																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT (befart)																							
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas				FERDIGSTILT (befart)																				
BLOKK 2																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT (befart)																							
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
BLOKK 3																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
BLOKK 4																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider (Vestlisvingen 66-70)																									
Rive himling	Bærum Bygg						FERDIG																		
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg											STARTET													
BLOKK 5																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider (Vestlisvingen 72-76)																									
Rive himling	Bærum Bygg							FERDIG																	
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg											STARTET													
BLOKK 6																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren																								
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider (Vestlisvingen 78-82)																									
Rive himling	Bærum Bygg										FERDIG														
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg																								