SELVAAG PROSJEKT

Fremdriftsplan delt		AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUAR			
Vestlibakken Boligsameie	Dato	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4
Tak-, toppetasje-, garasjerrehab.	20.10.2022																					JULEFERIE			
	Entreprenør																								
BLOKK 1																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT																							
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
BLOKK 2																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT																							
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
BLOKK 3																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGTILT																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
BLOKK 4																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILLES UKE 44																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider																									
Rive himling	Bærum Bygg						FERDIG																		
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg																								
BLOKK 5																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILLES UKE 43																			
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider																									
Rive himling	Bærum Bygg							FERDIG																	
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg											STARTET													
BLOKK 6																									
Bygging trappetårn	Brafas																								
Takarbeider	Takmesteren								FERDIGSTILLES UKE 44																
Toppetasje																									
Utførelse	Brafas																								
Garasjearbeider																									
Rive himling	Bærum Bygg																								
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																								
Ny himling	Bærum Bygg																								

	FEBRUAR				MARS				APRIL				
	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17