SELVAAG PROSJEKT

Fremdriftsplan delt		AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUAR				
Vestlibakken Boligsameie	Dato	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4
Tak-, toppetasje-, garasjerrehab.	27.10.2022																					JULEFERIE				
	Entreprenør																									
BLOKK 1																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT (befart)																								
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 2																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren	FERDIGSTILT (befart)																								
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 3																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
BLOKK 4																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg						FERDIG																			
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg											STARTET														
BLOKK 5																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren					FERDIGSTILT																				
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg							FERDIG																		
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg											STARTET														
BLOKK 6																										
Bygging trappetårn	Brafas																									
Takarbeider	Takmesteren																									
Toppetasje																										
Utførelse	Brafas																									
Garasjearbeider																										
Rive himling	Bærum Bygg										FERDIG															
Betongrehabiliteringsarbeider	Viking																									
Ny himling	Bærum Bygg																									

	FEBRUAR				MARS				APRIL				
	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17